

Утверждена решением
Совета директоров ОАО "ТГК-14"

Протокол № 113 от "23/04 2010г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания -14" во 2 квартале 2010г.

Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Год начала и окончания строительства	Вводимая мощ.	Ед. изм.	Сметная стоимость, без НДС	Стоимость оборудования в сметной стоимости проекта	СМР в сметной стоимости проекта	Крупный (К) / средний (С) / мелкий (М) проект	Остаток сметной стоимости, без НДС	Соответствие фактического исполнения плановым значениям								Использование источников финансирования, накопительным итогом, без НДС					
									План на 2010г. без НДС	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	План IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	Факт прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	Собственные источники финансирования, без НДС			Внешние источники финансирования,	
																		Амортизация	Плюс/минус отчетного года	Прочие собственные источники финансирования		Средства от допэмиссии акций
ОАО "ТГК-14" всего в том числе:									1 941 803	115 611	84 080	511 985	105 601	870 376	443 831	627 596	189 681	33 212	0	5 068	151 402	
Техническое перевооружение и реконструкция									1 917 590	115 248	84 080	496 985	105 601	870 376	434 981	612 233	189 681	33 212	0	5 068	151 402	
Новое строительство									14 000	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	
Прочие вложения									9 850	0	0	1 000	0	0	8 850	1 000	0	0	0	0	0	
Производство тепловой и электрической энергии									1 646 342	107 110	78 734	465 900	101 595	743 044	330 289	573 010	180 328	28 927	0	0	151 402	
Читинская Генерация, в.т.ч.:									79 027	3 350	0	36 300	18 766	22 228	17 150	39 650	18 766	18 766	0	0	0	
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:									79 027	3 350	0	36 300	18 766	22 228	17 150	39 650	18 766	18 766	0	0	0	
Профильные объекты, в.т.ч.:									79 027	3 350	0	36 300	18 766	22 228	17 150	39 650	18 766	18 766	0	0	0	
Читинская ТЭЦ-1									60 437	3 350	0	23 837	16 611	16 100	17 150	27 187	16 611	16 611	0	0	0	
Реконструкция золоштормового здания	2004/2012	2 147	млн.м3	572 892	16 000	556 892	с	340 526	22 000	1 250	9 350	7 950	8 600	2 800	10 600	7 950	7 950	0	0	0	0	
Замена автотрансформатора связи №2 ОРУ 220/110	2009/2011	125	МВА	187 000	149 600	37 400	с	187 000	2 100	2 100					2 100	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция ФУ ЧТЭЦ-1. 2 этап. Реконструкция ХВО	2009/2010			31 150	18 690	12 460	м	31 150	4 650			1 395		4 650	0	1 395	1 395					
Реконструкция ФУ ЧТЭЦ-1. 1 этап. Разработка ПСД	2010/2013			51 000	30 600	20 400	с	51 000	7 000					7 000	0						0	
Модернизация турбогенератора ст.№6 ЧТЭЦ-1	2010/2010			13 200	7 920	5 280	м	13 200	13 200		6 600		6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция УУ котлоагрегата ст. №1-13 (ПАР)	2010/2016			118 500	70 200	48 300	м	118 500	1 500		7 266		1 500	0	7 266	7 266	7 266					
Реконструкция турбины ст. №5 с БУ№5 ЧТЭЦ-1	2006/2010			33 703	20 222	13 481	м	7 298	7 298		7 298			0	7 298	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция котлоагрегата ст. №1 с заменой	2010/2011			16 200	9 000	7 200	м	16 200	1 200					1 200	0	0	0	0	0	0	0	
Установка системы видеонаблюдения	2009/2010			589	353	236	м	589	589		589			0	589	0	0	0	0	0	0	
Модернизация конвейерных весов	2010/2010			900	540	360	м	900	900					0	900	0	0	0	0	0	0	
Читинская ТЭЦ-2									4 245	0	0	2 183	0	2 063	0	2 183	0	0	0	0	0	
Установка системы кондиционирования северной ТЭЦ-2	2010/2010			120	72	48	м	120	120					0	120	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция котельной (ПАР)	2009/2012			301 464		301 464	с	301 464	4 125					2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	
Шерловогорская ТЭЦ									3 977	0	0	1 181	0	2 796	0	1 181	0	0	0	0	0	0
Реконструкция аккумуляторной батареи СН	2010/2010			1 500	900	600	м	1 500	1 500					1 500	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция АИИС КУЭ	2010/2010			700	420	280	м	700	700					700	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция системы сбора телемеханической информац	2010/2010			596	358	238	м	596	596					596	0	0	0	0	0	0	0	
Установка системы коммерческого учета тепла и холодной	2009/2010			1 350	810	540	м	1 181	1 181		1 181			0	1 181	0	0	0	0	0	0	
Приваргунская ТЭЦ									1 269	0	0	0	0	1 269	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция АИИС КУЭ	2010/2010			700	420	280	м	700	700					700	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция системы сбора телемеханической информац	2010/2010			569	341	228	м	569	569					569	0	0	0	0	0	0	0	
Оборудование вне смет	2010/2010								9 099						9 099	2 155	2 155					
Генерация Бурятия, в.т.ч.:									1 567 315	103 760	78 734	429 600	82 829	720 816	313 139	533 360	161 563	10 161	0	0	151 402	
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:									1 553 315	103 760	78 734	415 600	82 829	720 816	313 139	519 360	161 563	10 161	0	0	151 402	
Профильные объекты, в.т.ч.:									1 553 315	103 760	78 734	415 600	82 829	720 816	313 139	519 360	161 563	10 161	0	0	151 402	
Улан-Удская ТЭЦ-1									1 502 772	83 202	78 091	398 615	81 423	710 316	310 639	481 817	159 514	8 112	0	0	154 402	
Реконструкция УУТЭЦ-1 заменой турбины ст.№7	2009/2010	97	МВт	1 635 169	958 110	677 059	к	1 348 456	1 348 456	83 202	77789	382 313	72 623	661 970	220 971	465 515	150 412				150412	
Реконструкция котла БКЗ-75-39 ст.№5	2000/2011	75	т/час	240 124	144 074	96 050	с	190 639	35 500			2 500	990	6 580	26 420	2 500	990				990	
Реконструкция котлов БКЗ-220-100Ф ст.№6-9. ПИР	2010/2012	880	т/час	627 119	376 271	250 848	к	627 119	21 398					21 398	0	0	0				0	
Реконструкция котла БКЗ-220-100Ф ст.№7	2010/2010			3 400	2 730	670	м	3 400	3 400				3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция котла БКЗ-220-100Ф ст.№8	2010/2010			9 500	2 730	6 770	м	9 500	9 500		9 500			0	9 500	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция котла БКЗ-220-100Ф ст.№9	2010/2011			22 900	2 731	20 169	м	22 900	19 000				19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция автоматики выделения собственных нужд	2009/2011			40 000	24 000	16 000	м	40 000	302		302			0	302	302	302				302	
Модернизация АИИС КУЭ	2010/2010			2 966	1 780	1 186	м	2 966	2 966					2 966	0	0	0	0	0	0	0	
Строительство портала с буровыхлительным комплексом	2010/2010			15 000	9 000	6 000	м	15 000	15 000			1 200		9 300	4 500	1 200	0	0	0	0	0	
Реконструкция промливневой канализации	2009/2011			18 358	0	18 358	м	13 642	6 950		2 800	4 729	2 800	1 350	2 800	4 729	4729				4729	
Реконструкция золоуловителей котла ст.№1	2009/2010			5 500	3 300	2 200	м	5 500	4 300		3 081	4 300	0	0	0	3 081	3081				3081	
Реконструкция ОРУ-110 с заменой трансформатора 14Т	2010/2010			36 000	29 237	6 763	м	36 000	36 000					36 000	0	0	0	0	0	0	0	
Улан-Удская ТЭЦ-2									13 000	0	0	0	0	10 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплофикационного оборудования	2010/2012			46 549	27 929	18 620	м	46 549	13 000					10 500	2 500	0	0	0	0	0	0	
Прочие объекты генерации									19915	19915	0	0	0	0	0	19 915	0	0	0	0	0	
Создание АИСКУЭ	2009/2010			19915	11 949	7 966	м	19915	19915						19 915	0	0	0	0	0	0	
Новое строительство и расширение, в.т.ч.:									14 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	
Улан-Удская ТЭЦ-2									14 000	0	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	
Обоснование строительства генерации	2009/2010								14 000			14 000			14 000	0	0	0	0	0	0	
Оборудование вне смет	2010/2010								17 628	643	643	16 985	1 406		17 628	2 049	2 049					
Передача тепла Тепловые сети									280 592	7 775	4 808	40 313	687	127 232	105 272							

Приобретение теплотрасс	2010/2010								1 000			1 000				1 000	0	0				
Оборудование вне смет	2010/2010								5 063			5 063	427			5 063	427	427				
УУЭК									14 836	0	4 383	0	260	8 387	6 449	0	4 643	0	0	4 643	0	
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:									14 836	0	4 383	0	260	8 387	6 449	0	4 643	0	0	4 643	0	
Реконструкция ПНС-2/2 пр.Победы с увеличением мощности насосов на подающем и обратном	2010/2011		6 711	4 027	2 684	м	6 711	2 208						2 208	0	0				0		
Реконструкция насосной станции ПНС-22 с заменой	2010/2010		4 241	2 545	1 696	м	4 241	4 241						4 241	0	0				0		
Реконструкция т/м№5 с 2Ду900 на 2Ду1000 по	2010/2012		28 553	17 132	11 421	м	28 553	1 117					1 117	0	0	0				0		
Строительство ПНС на подающем трубопроводе т/м №5	2010/2010		7 270	4 362	2 908	м	7 270	7 270		4383		260	7 270	0	0	4 643				4643		
Водоснабжение и водоотведение									363	363	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
ЧЗК, в.т.ч.:									363	363	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
Техническое перевооружение и реконструкция, в.т.ч.:									363	363	0	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
Реконструкция водозабора п.ТЭЦ-1 (дистанц. управление)	2009/2010		2 873	2 119	754	м	363	363						0	363	0	0	0	0	0	0	0
Прочее									14 506	363	538	5 773	3 320	100	8 270	6 136	3 858	3 858	0	0	0	0
Исполнительная дирекция									11 289	363	263	2 826	2 232	100	8 000	3 189	2 495	2 495	0	0	0	0
Монтаж шлагбаума здания АУП	2010/2010		170	102	68	м	170	170				170		0	170	0	0			0		
Строительство угольного разреза ТЭО	2010/2016		6 346 000				6 346 000	8 000				1 500		8 000	0	1 500	1 500					
Оборудование вне смет	2010/2010							3 119		363	263	2 656	732	100		3 019	995	995				
Теплоэнергосбыт Чита									1 932	0	275	1 662	485	0	270	1 662	760	760	0	0	0	0
Строительство гаража (ПИР)	2010/2011		4 670	2 802	1 868	м	4 670	270						270	0	0	0			0		
Оборудование вне смет	2010/2010							1 662			275	1 662	485			1 662	760	760				
Теплоэнергосбыт Бурятия									1 285	0	0	1 285	603	0	0	1 285	603	603	0	0	0	0
Монтаж установки резервной системы кондиционирования	2010/2010		120	72	48	м	120	120				120		0	120	0	0			0		
Оборудование вне смет	2010/2010							1 165				1 165	603			1 165	603	603				